



N4 Neue Axenstrasse Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch, Etappe 1 und 3

Rahmenterminprogramm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Etappe																			
Ausführungsprojekt Sisikoner Tunnel					inkl. FlaMA alte Axenstrasse														
Plangenehmigungsverfahren 1)																			
Detailprojekt Sisikoner Tunnel 2)																			
Prüfung DP (ASTRA)																			
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen																			
Submissionsverfahren / Vergaben 3)																			
Realisierung Voreinschnitt Ort, Dorni, Buggi, Gumpisch																			
Realisierung Sisikoner Tunnel 4)																			
3. Etappe																			
Ausführungsprojekt Morschacher Tunnel					inkl. FlaMA alte Axenstrasse														
Plangenehmigungsverfahren 1)																			
Detailprojekt Morschacher Tunnel 2)																			
Prüfung DP (ASTRA)																			
Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen																			
Submissionsverfahren / Vergaben 3)																			
Realisierung Voreinschnitt Ingenbohl																			
Realisierung Morschacher Tunnel 4)																			

- 1) Gemeinsames Plangenehmigungsverfahren für 1. und 3. Etappe nach gemeinsamer Planaufgabe, 51 Monate gemäss aktuellem Stand, ohne Berücksichtigung allfälliger Beschwerden
- 2) Voraussetzung für Genehmigung des definitiven Detailprojekts ist rechtskräftige Plangenehmigung
- 3) Voraussetzung für Publikation der Ausschreibung ist genehmigtes Detailprojekt
- 4) Berücksichtigung der Rahmenbedingung zur Reihenfolge der Inbetriebnahme